

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)																			
ESTADO DE Jalisco																			
CIERRE DE EJERCICIO 2024																			
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO																			
R.F.C. SAP1912175Y2																			
10-abr-25																			
(montos en pesos)																			
N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			S A L D O			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES		
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO		MPAL YU OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA
1	A.P.	Rehabilitada / Línea de conducción / Línea de conducción REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 16" DE Ø DE PVC CLASE 10 EN LA CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE VALENTIN GÓMEZ FARIAS HASTA LA CALLE LAZARO CÁRDENAS EN PUERTO VALLARTA.	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	20/11/24	31/12/24	2,907,270.34	1,453,635.17	0.00	1,453,635.17	0.00	1,453,635.17	2,907,270.34	1,453,635.17	0.00	0.00	0.00	m	369.95	ACCION CONCLUIDA
2	A.P.	Rehabilitada / Línea de conducción / Línea de conducción REHABILITACIÓN DE LÍNEA AGUA POTABLE DE 8" DE Ø DE PVC RD-26 EN LA CALLE NARANJO ENTRE RIVERA DEL RIO Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE NARANJO Y CAMICHIN, CALLE CAMICHIN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LAZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMICHIN Y RIVERA DEL RIO EN PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	27/11/24	31/12/24	2,639,589.88	1,319,794.94	0.00	1,319,794.94	0.00	1,319,794.94	2,639,589.88	1,319,794.94	0.00	0.00	0.00	m	540	ACCION CONCLUIDA
3	A.P.	Mejorada / Línea de conducción / Línea de conducción SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 12" Ø DE PVC RD-26 EN CALLE ALEMANIA ENTRE FEDERALISMO Y 8 DE MAYO, COL. LOMAS DEL COPINOLE.	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	20/11/24	31/12/24	3,580,696.08	1,790,348.04	0.00	1,790,348.04	0.00	1,790,348.04	3,580,696.08	1,790,348.04	0.00	0.00	0.00	m	675.20	ACCION CONCLUIDA
4	ALC	Nueva / Red de alcantarías / Red de alcantarías AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE Ø CON 623 m DE PVC Y DE 10" DE Ø CON 231 m DE PVC SERIE 20 EN 231 PARA ELIMINAR BIODIGESTORES EXISTENTES EN LAS CALLES DE LAS GARZAS ENTRE GAVILÁN Y MEZQUITE, CALLE MEZQUITE ENTRE DE LAS GARZAS Y CEDRO, CALLE CEDRO ENTRE MEZQUITE Y ABEDUL Y CALLE CAOBA ENTRE MEZQUITE DE LA CALANDRIA EN LA COLONIA CAMPESTRES LAS CAÑADAS.	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	20/11/24	30/12/24	6,164,386.00	3,082,193.00	0.00	3,082,193.00	0.00	3,002,558.42	6,005,116.84	3,002,558.42	159,269.16	79,634.58	0.00	m	1,228.49	ACCION CONCLUIDA
5	ALC	Rehabilitada / Red de alcantarías / Red de alcantarías REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR DE 18" DE Ø CON 87 m DE PVC SERIE 20 Y MADRINA DE 10" DE Ø CON 67 m DE PVC SERIE 20 EN LA CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE EXQUIJO CORONA Y VERACRUZ EN EL CENTRO DE PITILLAL.	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	20/11/24	23/12/24	992,523.70	496,261.85	0.00	496,261.85	0.00	351,896.46	703,792.92	351,896.46	288,730.78	144,365.39	0.00	m	131.68	ACCION CONCLUIDA
6	ALC.	Rehabilitada / Red de alcantarías / Red de alcantarías REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR DE 18" DE Ø CON 140 m DE PVC SERIE 20 Y LÍNEA MADRINA DE 10" DE Ø CON 140 m DE PVC SERIE 20 EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CHINA Y ALEMANIA, COL. VILLA DE GUADALUPE, DELEGACIÓN EL PITILLAL.	PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA	20/11/24	31/12/24	1,480,338.00	740,169.00	0.00	740,169.00	0.00	717,876.84	1,435,753.68	717,876.84	44,584.32	22,292.16	0.00	m	383.20	ACCION CONCLUIDA



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco

CIERRE DE EJERCICIO 2024

10-abr-25

R.F.C. SAP1912175Y2

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			S A L D O			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YIU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL YIU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	



ING. CARLOS ALBERTO RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LIC. GUSTAVO ERNESTO FIGUEROA CUEVAS
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP