



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2024

10-abr-25

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2

(montos en pesos)

| N° DE OBRA | COMPONENTE | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPIO Y LOCALIDAD             | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                 | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                 | S A L D O  |                  |        |                 | METAS TOTALES REGISTRADAS |          | OBSERVACIONES    |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------|----------|------------------|
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | INICIO   | TERMINACION | TOTAL                | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | TOTAL              | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | TOTAL      | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |                  |
| 1          | A.P.       | Rehabilitada / Línea de conducción / Línea de conducción<br>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 16" DE Ø DE PVC CLASE 10 EN LA CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN PUERTO VALLARTA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 20/11/24 | 31/12/24    | 2,907,270.34         | 1,453,635.17     | 0.00   | 1,453,635.17    | 2,907,270.34       | 1,453,635.17     | 0.00   | 1,453,635.17    | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00            | m                         | 369.95   | ACCION CONCLUIDA |
| 2          | A.P.       | Rehabilitada / Línea de conducción / Línea de conducción<br>REHABILITACIÓN DE LÍNEA AGUA POTABLE DE 8" DE Ø DE PVC RD-26 EN LA CALLE NARANJO ENTRE RIVERA DEL RIO Y VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE NARANJO Y CAMICHIN, CALLE CAMICHIN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMICHIN Y RIVERA DEL RIO EN PUERTO VALLARTA                                                                                                                        | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 27/11/24 | 31/12/24    | 2,639,589.88         | 1,319,794.94     | 0.00   | 1,319,794.94    | 2,639,589.88       | 1,319,794.94     | 0.00   | 1,319,794.94    | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00            | m                         | 540      | ACCION CONCLUIDA |
| 3          | A.P.       | Mejorada / Línea de conducción / Línea de conducción<br>SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 12" Ø DE PVC RD-26 EN CALLE ALEMANIA ENTRE FEDERALISMO Y 8 DE MAYO. COL. LOMAS DEL COAPINOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 20/11/24 | 31/12/24    | 3,580,696.08         | 1,790,348.04     | 0.00   | 1,790,348.04    | 3,580,696.08       | 1,790,348.04     | 0.00   | 1,790,348.04    | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00            | m                         | 675.20   | ACCION CONCLUIDA |
| 4          | ALC        | Nueva / Red de atarjeas / Red de atarjeas<br>AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE Ø CON 623 m DE PVC Y DE 10" DE Ø CON 231 m DE PVC SERIE 20 EN 231 PARA ELIMINAR BIODIGESTORES EXISTENTES EN LAS CALLES DE LAS GARZAS ENTRE GAVILÁN Y MEZQUITE, CALLE MEZQUITE ENTRE DE LAS GARZAS Y CEDRO, CALLE CEDRO ENTRE MEZQUITE Y ABEDUL Y CALLE CAOBA ENTRE MEZQUITE DE LA CALANDRIA EN LA COLONIA CAMPESTRES LAS CAÑADAS. | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 20/11/24 | 30/12/24    | 6,164,386.00         | 3,082,193.00     | 0.00   | 3,082,193.00    | 6,005,116.84       | 3,002,558.42     | 0.00   | 3,002,558.42    | 159,269.16 | 79,634.58        | 0.00   | 79,634.58       | m                         | 1,228.49 | ACCION CONCLUIDA |
| 5          | ALC        | Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas<br>REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR DE 18" DE Ø CON 67 m DE PVC SERIE 20 Y MADRINA DE 10" DE Ø CON 67 m DE PVC SERIE 20 EN LA CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE EXIQUIO CORONA Y VERACRUZ EN EL CENTRO DE PITILLAL.                                                                                                                                                                                                         | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 20/11/24 | 23/12/24    | 992,523.70           | 496,261.85       | 0.00   | 496,261.85      | 703,792.92         | 351,896.46       | 0.00   | 351,896.46      | 288,730.78 | 144,365.39       | 0.00   | 144,365.39      | m                         | 131.68   | ACCION CONCLUIDA |
| 6          | ALC        | Rehabilitada / Red de atarjeas / Red de atarjeas<br>REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUBCOLECTOR DE 18" DE Ø CON 140 m DE PVC SERIE 20 Y LÍNEA MADRINA DE 10" DE Ø CON 140 m DE PVC SERIE 20 EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CHINA Y ALEMANIA, COL. VILLA DE GUADALUPE, DELEGACIÓN EL PITILLAL.                                                                                                                                                                                       | PUERTO VALLARTA / PUERTO VALLARTA | 20/11/24 | 31/12/24    | 1,480,338.00         | 740,169.00       | 0.00   | 740,169.00      | 1,435,753.68       | 717,876.84       | 0.00   | 717,876.84      | 44,584.32  | 22,292.16        | 0.00   | 22,292.16       | m                         | 383.20   | ACCION CONCLUIDA |

SUMA DE HOJA :

TOTAL

|               |              |      |              |               |              |      |              |            |            |      |            |
|---------------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 17,764,804.00 | 8,882,402.00 | 0.00 | 8,882,402.00 | 17,272,219.74 | 8,636,109.87 | 0.00 | 8,636,109.87 | 492,584.26 | 246,292.13 | 0.00 | 246,292.13 |
| 17,764,804.00 | 8,882,402.00 | 0.00 | 8,882,402.00 | 17,272,219.74 | 8,636,109.87 | 0.00 | 8,636,109.87 | 492,584.26 | 246,292.13 | 0.00 | 246,292.13 |



DIRECCIÓN  
GENERAL

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR: |   |
| HABITANTES NUEVOS                                  |   |
| AGUA POTABLE                                       | 0 |
| ALCANTARILLADO                                     | 0 |
| SANEAMIENTO (LPS)                                  | 0 |



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2024

10-abr-25

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2

(montos en pesos)

| N° DE OBRA | COMPONENTE | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                 | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                 | S A L D O |                  |        |                 | METAS TOTALES REGISTRADAS |          | OBSERVACIONES |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|------------------|--------|-----------------|---------------------------|----------|---------------|
|            |            |                                 |                       | INICIO   | TERMINACIÓN | TOTAL                | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | TOTAL              | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | TOTAL     | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/U OTROS. | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |               |

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



LIC. GUSTAVO ERNESTO FIGUEROA CUEVAS  
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

