

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	Octubre	2024

Entidad Federativa: Jalisco

Reporte correspondiente al mes de:	Octubre
------------------------------------	---------

Ejecutor : Sistema de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN							AVANCES					
				Código Compranet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico ( % )			Financiero Total (Pesos)		
											Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes Octubre	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
24U141	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación red de alcantarillado sanitario, a la Colonia Linda Vista océano, en la Cabecera de Puerto Vallarta, Jalisco; con una longitud de 628.50 mts.	LO-73-021-914125976-N-1-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	15-jul-2024	17-jul-2024	16-oct-2024	1,078,005.39	2,695,013.48	94.00%	6.00%	100.00%	1,979,764.48	709,660.36	2,689,424.84
24U142	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de alcantarillado sanitario en la Colonia Volcanes de la Montaña, Delegación el Pitillal; con una longitud de 1,483.52 mts.	LO-73-021-914125976-N-2-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	15-jul-2024	17-jul-2024	16-oct-2024	1,924,920.88	4,812,302.20	43.93%	17.73%	61.66%	1,443,690.66	447,062.87	1,890,753.53
24U143	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Los Lagos, en la Cabecera de Puerto Vallarta, Jalisco; con una longitud de 1,322.09 mts.	IO-73-021-914125976-N-4-2024	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	04-jul-2024	08-jul-2024	07-oct-2024	2,127,146.65	5,317,866.62	99.00%	1.00%	100.00%	5,244,327.76	0.00	5,244,327.76
24U144	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en varias colonias (Vista del Palmar, Prolongación Vista a la Puesta del Sol, Vista océano), Delegación el Pitillal Puerto Vallarta, Jalisco; con una longitud de 4,647.71 mts.	LO-73-021-914125976-N-3-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	15-jul-2024	17-jul-2024	01-dic-2024	8,838,095.64	22,095,239.10	59.40%	17.60%	77.00%	10,784,248.56	0.00	10,784,248.56
24U145	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Los Mangos, en la delegación el pitillal en la Cabecera de Puerto Vallarta, Jalisco; con una longitud de 1,538.80 mts.	IO-73-021-914125976-N-5-2024	INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS	04-jul-2024	08-jul-2024	07-oct-2024	2,921,133.34	7,302,833.36	72.00%	8.00%	80.00%	3,265,243.20	0.00	3,265,243.20


Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:



LIC. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO  
JEFE DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Aprobó:



LIC. OMAR SALVADOR FLORES GÓMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO