

CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONT OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2015



* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas.

DATOS DE LA ADJUDICACION				DATOS DEL CONTRATO , CONVENIO Y/O EXCEDENCIA														
Por Comité de Adjudicación de Obra Pública	Por concurso		Fecha de notific. al contratista	N° de Contrato o Convenios	Ejecutor Empresa Contratista	Obra	Colonia/Calle	Importe con IVA	Período de ejecución y plazo del contrato o convenio		Objeto de convenios	Anticipo total (%)	Fecha de firma según contrato	Garantías otorgadas		Anticipo otorgado		Fecha real de inicio
	Apertura (Fecha)	Fallo (Fecha)							Inicio (Fecha)	Término (Fecha)				Anticipo (Fecha)	Cumplimiento (Fecha)	Importe	Fecha	
Vigésima Novena Reunión Extraordinaria del 17-Dic-2014 Concurso por Invitación	14-Dic-2014	17-Dic-2014	17-Dic-2014	SEAPAL-2014-32-REHABILITACION MODULO I EN PLANTA POTABILIZADORA DE REMOCION DE HIERRO Y MANGANESO MOJONERAS-I3P	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Módulo I en Planta Potabilizadora de Remoción de Hierro y Manganeso.	Mojoneras.	3,123,300.02	19-Dic-2014	31-Dic-2014 31-Mar-2015	Ampliación Tiempo	25% Convenio Modificatorio en Tiempo	18-Dic-2014	4127-00177-7 18-Dic-2014	4127-00178-0 18-Dic-2014	780,825.01	13-Ene-2015	
Vigésima Novena Reunión Extraordinaria del 17-Dic-2014 Concurso por Invitación	14-Dic-2014	17-Dic-2014	17-Dic-2014	SEAPAL-2014-35-PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA PASO DEL GUAYABO-I3P	Cimentaciones Profundas, S.A. de C.V.	Perforación de Pozo Profundo.	Paso del Guayabo.	1,598,936.34	19-Dic-2014	31-Dic-2014 31-Mar-2015	Ampliación Tiempo	25% Convenio Modificatorio en Tiempo	18-Dic-2014	1589740 19-Dic-2014	1589739 19-Dic-2014	399,734.09	14-Ene-2015	
Vigésima Novena Reunión Extraordinaria del 17-Dic-2014 Concurso por Invitación	14-Dic-2014	17-Dic-2014	17-Dic-2014	SEAPAL-2014-36-AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIAS VOLCANES DE LA MONTAÑA Y VOLCANES-I3P	INCOMAQ, S.A. de C.V.	Ampliación Red de Agua Potable en varias calles.	Volcanes de la Montaña y Volcanes.	1,899,035.98	19-Dic-2014	31-Dic-2014 31-Mar-2015	Ampliación Tiempo	25% Convenio Modificatorio en Tiempo	18-Dic-2014	88233903 18-Dic-2014	88233906 18-Dic-2014	474,759.00	9-Ene-2015	
Vigésima Novena Reunión Extraordinaria del 17-Dic-2014 Concurso por Invitación	14-Dic-2014	17-Dic-2014	17-Dic-2014	SEAPAL-2014-37-AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. PLAYA GDE, CERRO REFUGIO Y LINDA VISTA	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S.A. de C.V.	Ampliación Red de Agua Potable en varias calles.	Playa Grande, Cerro del Refugio y Linda Vista Océano.	2,749,624.16	19-Dic-2014	31-Dic-2014 31-Mar-2015	Ampliación Tiempo	25% Convenio Modificatorio en Tiempo	18-Dic-2014	3884-01723-2 18-Dic-2014	3884-01724-3 18-Dic-2014	687,406.04	13-Ene-2015	
Segunda Reunión Extraordinaria del 20-Mar-2015 Concurso por Invitación	19-Mar-2015	23-Mar-2015	23-Mar-2015	SEAPAL-2015-01-DEMOLICION DE SEDIMENTADORAS Y AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO EN OFICINAS DE SEAPAL-I3P	Rosto Ingeniería, S.A. de C.V.	Demolición de Sedimentadoras y Ampliación de Estacionamiento en las Oficinas del Seapal Vallarta	Oficinas centrales del SEAPAL	1,731,878.91	27-Mar-2015	25-Jun-2015		25%	25-Mar-2015	1892810 25-Mar-2015	1892831 25-Mar-2015	432,969.73	10-Abr-2015	
Reunión del Consejo de Administración Adjudicación Directa			12-Feb-2015	SEAPAL-2015-002-OBRA COMPLEMENTARIAS PARA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN CALLE UVA, COLONIA 1º DE MAYO, DELEGACION IXTAPA	Grupo Especialista Constructor 4.7, S.A. de C.V.	Obras complementarias para Rehabilitación Líneas de Conducción en Calle Uva, Colonia 1º de Mayo, Delegación Ixtapa	1º de Mayo, Deleg. Ixtapa	80,032.73	12-Feb-2015	27-Feb-2015		0%	12-Feb-2015		3884-01763-0 12-Feb-2015	0.00		
Segunda Reunión Extraordinaria del 20-Mar-2015 Concurso por Invitación	19-Mar-2015	23-Mar-2015	23-Mar-2015	SEAPAL-2015-03-PRODDER (1)-I3P	GAREY Construcciones, S.A. de C.V.	Ampliación de Redes de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en varias colonias de la Ciudad	Mojoneras y varias colonias	1,549,782.24 523,593.94 2,073,376.18	27-Mar-2015	25-Jun-2015 12-Jul-2015	Ampliación Monto y Tiempo	25% Convenio Adicional en Monto y Tiempo	25-Mar-2015	3884-01756-0 25-Mar-2015	3884-01757-1 25-Mar-2015	387,445.56	7-May-2015	

Segunda Reunión Extraordinaria del 20-Mar-2015 Concurso por Invitación	19-Mar-2015	23-Mar-2015	23-Mar-2015	SEAPAL-2015-04-PRODDER (2)-I3P	LOW Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Ampliación de Redes de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en varias colonias de la Ciudad	12 de Octubre, Deleg. Pitillal	1,618,999.83	27-Mar-2015	25-Jun-2015 5-Ago-2015	Recalendarización	25%	25-Mar-2015	1892646 25-Mar-2015	1892647 25-Mar-2015	404,749.96	7-May-2015
Segunda Reunión Extraordinaria del 20-Mar-2015 Concurso por Invitación	19-Mar-2015	23-Mar-2015	23-Mar-2015	SEAPAL-2015-05-PRODDER (3)-I3P	Constructora PAYNANI, S.A. de C.V.	Ampliación de Redes de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en varias colonias de la Ciudad	Campestre San Nicolás y varias colonias	1,289,953.05	27-Mar-2015	25-Jun-2015 5-Ago-2015	Recalendarización	25%	25-Mar-2015	3517-12835-5 25-Mar-2015	3517-12837-1 25-Mar-2015	322,488.26	7-May-2015
Segunda Reunión Extraordinaria del 20-Mar-2015 Concurso por Invitación	19-Mar-2015	23-Mar-2015	23-Mar-2015	SEAPAL-2015-06-PRODDER (4)-I3P	Declarado Desierto	Ampliación de Redes de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria en varias colonias de la Ciudad											
Reunión del Consejo de Administración Adjudicación Directa			6-Abr-2015	SEAPAL-2015-07-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN PTAR MOJONERAS (ETAPA II)-I3P	GAREY Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de Gradass en la Cancha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte I (Etapa II)	Mojonerass	514,155.80	7-Abr-2015	21-May-2015		0%	6-Abr-2015		3884-01801-1 6-Abr-2015	0.00	
Quinta Reunión Extraordinaria del 21-May-2015 Licitación Pública Nacional	17-May-2015	21-May-2015	21-May-2015	SEAPAL-2015-08-REHABILITACIÓN COLECTOR CENTRO NORTE (ETAPA V)- APAZU-LPN	Cimentaciones Profundas PCA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Colector Centro Norte (Etapa V), con longitud de 604.48 mts. y 42" de Ø	Lázaro Cárdenas	30,032,032.10	1-Jun-2015	15-Dic-2015		25%	29-May-2015	1622223 29-May-2015	1622226 29-May-2015	7,508,008.03	5-Jun-2015
Octava Reunión Extraordinaria del 12-Jun-2015 Licitación Pública Nacional	29-May-2015	12-Jun-2015	12-Jun-2015	SEAPAL-2015-09-PROME-LPN	INCOMAQ, S.A. de C.V.	Suministro e Instalación de 2,270 Micromedidores para diferentes puntos de la Ciudad	Varias colonias.	3,345,180.94	16-Jun-2015	15-Oct-2015		0%	15-Jun-2015		88252961 15-Jun-2015	0.00	
Octava Reunión Extraordinaria del 12-Jun-2015 Licitación Pública Nacional	29-May-2015	12-Jun-2015	12-Jun-2015	SEAPAL-2015-10-PROME-LPN	Declarado Desierto	Construcción del Tanque "Paso Ancho" de Almacenamiento y Regulación de 500 m ³	Paso Ancho									0.00	
Cuarta Reunión Extraordinaria del 11-May-2015 Concurso por Invitación	7-May-2015	11-May-2015	11-May-2015	SEAPAL-2015-11-CONSTRUCCIÓN BEBEDEROS ESCOLARES Y EN ESPACIOS PÚBLICOS (ETAPA II)-I3P	Constructora El Pulpito,	Construcción de Bebederos Escolares y en Espacios Públicos (Etapa II).	Varias colonias.	1,142,991.34	15-May-2015	15-Jul-2015 14-Ago-2015	Autorización Prorroga	25%	12-May-2015	5384-03935-0 12-May-2015	5384-03936-3 12-May-2015	285,747.84	25-May-2015
Décima Reunión Extraordinaria del 23-Jul-2015 Concurso por Invitación	16-Jul-2015	23-Jul-2015	23-Jul-2015	SEAPAL-2015-12-PROME-I3P REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Pozo Profundo N° 23	Fracc. Ficus	1,499,986.29	27-Jul-2015	15-Sept-2015		0%	24-Jul-2015		1924625 29-Jul-2015	0.00	
Séptima Reunión Extraordinaria del 1-Jun-2015	29-May-2015	1-Jun-2015	1-Jun-2015	SEAPAL-2015-13-SUPERVISIÓN TECNICA REHABILITACION COLECTOR CENTRO NORTE (ETAPA V)- APAZU-LPN	FAMURA, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica para la Rehabilitación Colector Centro Norte (Etapa V), 608.48 mts. y 42" de Ø	Lázaro Cárdenas	1,050,962.66	3-Jun-2015	15-Dic-2015		25%	2-Jun-2015	1910558 2-Jun-2015	1910566 2-Jun-2015	262,740.67	22-Jun-2015

Vigésima Primera Reunión Extraordinaria 9-Nov-2015 Concurso por Invitación	3-Nov-2015	9-Nov-2015	9-Nov-2015	SEAPAL-2015-24-PROME-ISP	SECING, S.A. de C.V.	Suministro e Instalación de 880 Micromedidores para diferentes puntos de la Ciudad	Puerto Vallarta Varias Colonias	1,142,025.38	11-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	10-Nov-2015		8052-01221-7 10-Nov-2015	0.00		
Vigésima Tercera Reunión Extraordinaria 17-Nov-2015 Licitación Pública Nacional	29-Oct-2015	17-Nov-2015	17-Nov-2015	SEAPAL-2015-25-PROME-LPN	PERMEX, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Pozo Profundo N° 18 (Unidad Deportiva Las Juntas) y N° 4-A (dentro del Tanque "San Luis")	Las Juntas Puerto Vallarta	3,124,778.72	19-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	18-Nov-2015		2020-14166-8 18-Nov-2015	0.00		
Concurso por Invitación	12-Nov-2015	23-Nov-2015	23-Nov-2015	SEAPAL-2015-26-PROME-ISP	Operadora ACARIRA, S.A. de C.V.	Suministro e Instalación de 9 Macromedidores para diferentes puntos de la Ciudad	Puerto Vallarta Varias Colonias	1,026,399.02	25-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	24-Nov-2015			0.00		
Vigésima Reunión Extraordinaria 6-Nov-2015 Concurso por Invitación	28-Oct-2015	6-Nov-2015	6-Nov-2015	SEAPAL-2015-27-PROME-ISP	GAREY Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Líneas de Conducción y/o Distribución en diferentes puntos de la Ciudad de Pto. Vallarta	Varias colonias Varias Colonias	2,099,735.99 290,000.01 2,389,736.00	11-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	10-Nov-2015		3884-02034-6 10-Nov-2015	0.00		
Vigésima Reunión Extraordinaria 6-Nov-2015 Concurso por Invitación	28-Oct-2015	6-Nov-2015	6-Nov-2015	SEAPAL-2015-28-PROME-ISP	Grupo Especialista Constructor 4.7, S.A. de C.V.	Impermeabilización Interior de Tanques de Regulación de Agua "El Mangal", "Río Cuale" y "5 Ixtapa"	Tanque El Mangal; Camino al Mangal y Dinamarca, Col. Coapinole, Tanque Río Cuale; Planta Potabilizadora Río Cuale y Tanque 5 Ixtapa; Rodolfo Gómez y Guadalupe Sánchez, Ixtapa	1,449,979.56	11-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	10-Nov-2015		3884-02030-0 10-Nov-2015	0.00		
Décima Sexta Reunión Extraordinaria del 14-Oct-2015 Concurso por Invitación	13-Oct-2015	14-Oct-2015	14-Oct-2015	SEAPAL-2015-29-SUPERVISIÓN TÉCNICA REHABILITACIÓN COLECTOR CENTRO NORTE (ETAPA V)-APAZU-ISP	Grupo Especialista Constructor 4.7, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica para la Rehabilitación Colector Centro Norte (Etapa V), 285.05 mts. y 60" de Ø	Barrio Sta. María	695,175.10	16-Oct-2015	31-Dic-2015		25%	15-Oct-2015	3884-02012-8 15-Oct-2015	3884-02013-7 15-Oct-2015	173,793.78	28-Oct-2015	
Vigésima Tercera Reunión Extraordinaria 17-Nov-2015 Concurso por Invitación	3-Nov-2015	17-Nov-2015	17-Nov-2015	SEAPAL-2015-30-PROME-ISP	Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Interconexión con Línea de 6" y 8" del Tanque "Paso Ancho" al Pozo N° 36, Col. Paso del Molino	Puerto Vallarta Col. Paso del Molino	2,416,816.77	19-Nov-2015	31-Dic-2015		0%	18-Nov-2015			0.00		
Reunión de Consejo de Administración Adjudicación Directa			15-Dic-2015	SEAPAL-2015-31-SUPERVISIÓN EXTERNA FRACCIONAMIENTO "ECOTERRA"	Rosto Ingeniería, S.A. de C.V.	Supervisión Externa para los trabajos del Fraccionamiento "ECOTERRA"	Fracc. ECOTERRA	1,232,000.00	16-Dic-2015	31-Dic-2016		25%	15-Dic-2015			308,000.00		
Reunión de Consejo de Administración Adjudicación Directa			22-Dic-2015	SEAPAL-2015-32-PRODDER (5)	NACBER Construcciones, S.A. de C.V.	Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en varias colonias de la Ciudad	Varias colonias	504,756.06	24-Dic-2015	31-Dic-2015		0%	23-Dic-2015			0.00		

Convenio Adicional en Monto y Tiempo

Reporte al día :
31 de diciembre de 2015
Elaboró :
Sección de Control Administrativo y Auditoría Técnica
Subgerencia Técnica

Monto por erogar
Monto por cancelar
Contrato concluido

Hoja 1

DATOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO														Objetivo relacionado con el Plan Institucional de este Organismo	INVITACION /CONVOCATORIA	ASIGNACION	BASES	CONTRATO	
Avances Físicos (%)				Estimaciones presentadas por contratista				Fecha real de terminación	Fecha acta entrega recepción	Supervisor asignado	M ² / M	Costo por M ² /M	Beneficiarios						
Según progr. original	Real a la fecha	Según prórroga	Real a la fecha	Nº y Fecha	Monto con IVA	Monto Acum. y Avance (%)	Monto por Erogar/Cancelar						Directos						Indirectos
			100.00	01	1,814,120.57	3,123,300.02	0.00	31-Mar-2015	8-Abr-2015	Ing. Paul M. Martínez G.	240 pzas.	13,013.75	50,000		MANTENER LOS NIVELES DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA.		21	21	24, 24.1
				02	1,271,827.29	100.00													
				03	37,352.16														
				04															
			100.00	01	230,601.42	1,215,902.09	383,034.25	31-Mar-2015	31-Mar-2015	Ing. Eraclio Galván M.	50.00 m.	24,318.04	12,500		INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA MEDIANTE BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.		24	24	25, 25.1
				02	254,544.26	76.04													
				03	84,537.21														
				04	118,637.78														
				05	527,581.42														
			100.00	01	316,154.69	1,188,509.49	710,526.49	31-Mar-2015	31-Mar-2015	Ing. Arq. Marcos Díaz Carbajal	4,176.43 m.	284.58	10,442		INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.		25	25	26, 26.1
				02	380,107.85	62.58													
				03	327,673.55														
				04	164,573.41														
			100.00	01	361,875.55	1,954,704.05	794,920.11	31-Mar-2015	31-Mar-2015	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	4,514.85 m.	609.02	11,287		CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBES Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.		26	26	27, 27.1
				02	1,326,063.30	71.09													
				03	266,765.20														
				04															
				05															
			100.00	01	345,963.05	1,731,878.91	0.00	31-Jul-2015	30-Sept-2015	Ing. Arq. Marcos Díaz Carbajal	1 módulo	N/A	N/A		GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	1	1	1	1
				02	202,773.37	100.00													
				03	262,845.05														
				04	104,632.84														
				05	458,793.35														
				06	335,370.36														
				07	21,500.89														
			100.00	01	79,737.32	79,737.32	295.41	27-Feb-2015	27-Feb-2015	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	1 pieza	79,737.32	4,000		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	N/A	1	N/A	1
				02		99.63													
				03															
				04															
				05															
			100.00	01	430,177.97	2,073,376.18	0.00	12-Jul-2015	13-Jul-2015	Ing. Paul M. Martínez G.	3,457.00 m.	448.30	8,643		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2	2	2	2
				02	352,493.31	100.00													
				03	462,511.23														
				04	304,599.73														
				1 (Conv.)	523,593.94														

			100.00	01	255,464.49	1,557,150.86	61,848.97			Ing. Eraclio Galván M.	771.29 m.	2,099.08	1,928		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	3	3	3	3	
				02	195,312.58	96.18														
				03	397,102.61															
				04	452,796.06															
				05	256,475.12															
			100.00	01	309,090.67	1,244,338.22	45,614.83		5-Ago-2015	21-Sept-2015	Ing. Arq. Marcos Diaz Carbajal	1,734.50 m.	743.70	4,336		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	4	4	4	4
				02	149,902.13	96.46														
				03	222,119.12															
				04	185,401.26															
				05	143,004.17															
				06	213,654.09															
				07	21,166.78															
			0.00	01		0.00	0.00				N/A		N/A		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	5	5	5	N/A	
				02																
				03																
				04																
				05																
			100.00	01	378,745.82	508,388.70	5,767.10		21-May-2015	21-May-2015	Ing. Paul M. Martinez G.	1 módulo	N/A	N/A		GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	2	N/A	2
				02	129,642.88	98.88														
				03																
				04																
				05																
			100.00	01	1,118,965.51	30,032,032.10	0.00				Ing. Eraclio Galván M.	605	49682.4	25,000		TERMINAR LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	1	1	1	1
				02	7,970,014.22	100.00														
				03	753,158.18															
				04	7,299,954.08															
				05	2,066,755.95															
				06	9,715,127.52															
				07	1,108,056.66															
			100.00	01	724,930.85	3,345,180.94	0.00		1-Sept-2015	3-Sept-2015	Lic. Mauricio de Rivero Rodriguez	2,270 pzas.	1,473.65	9,080		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	2	2	2	2
				02	835,592.43	100.00														
				03	854,300.88															
				04	930,356.78															
				05																
			0.00	01		0.00	0.00				N/A		N/A		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	2	N/A	3	N/A	
				02																
				03																
				04																
				05																
			100.00	01	282,399.63	1,141,551.06	1,440.28		14-Ago-2015	3-Sept-2015	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	28 pzas.	40,769.68	19,600		AUMENTAR EL NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS QUE CUENTEN CON BEBEDEROS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	6	6	6	5
				02	229,783.62	99.87														
				03	266,299.91															
				04	363,067.90															
				05																
			100.00	01	1,196,370.55	1,494,957.90	5,028.39		15-Sept-2015	19-Oct-2015	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	1 pza		9600		FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	7	7	N/A VER INVITACION	6
				02	298,587.35	99.66														
				03																
				04																
				05																
			100.00	01	143,383.67	1,050,493.86	468.80				Ing. Eraclio Galván M.	N/A	N/A	N/A		TERMINAR LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	8	8	8	7
				02	153,284.15	99.96														
				03	148,706.21															
				04	148,706.21															
				05	157,627.68															

			100.00	01	1,142,025.38	1,142,025.38	0.00			Lic. Mauricio de Rivero Rodríguez	880 pzas.	1,297.76	3,960		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	13	13	N/A VER INVITACION	11
				02		100.00													
				03															
				04															
				05															
			100.00	01	278,754.57	3,124,778.72	0.00			Ing. Eraclio Galván M.			12,000		INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	5	7	6	6
				02	1,043,136.83	100.00													
				03	181,140.70														
				04	279,078.86														
				05	868,789.06														
				06	473,878.70														
			100.00	01	417,790.58	1,021,112.62	5,286.40			Ing. Eraclio Galván M.	9 pzas.	113,456.96		25,000	INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	14	14	N/A VER INVITACION	12
				02	468,658.83	99.48													
				03	134,663.21														
				04															
				05															
			100.00	01	514,712.50	2,389,736.00	0.00			Ing. Paul M. Martínez G.				10,000	INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	15	15	N/A VER INVITACION	13, 13.1
				02	575,556.86	100.00													
				03	620,688.69														
				04	388,777.93														
				1 (Conv.)	290,000.01														
			100.00	01	284,359.83	1,449,979.56	0.00			Ing. Paul M. Martínez G.				35,000	INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	16	16	N/A VER INVITACION	14
				02	282,203.09	100.00													
				03	294,471.80														
				04	294,471.80														
				05	294,473.04														
			0.00	01		0.00	695,175.10			Ing. Carlos F. Torres Dávalos				N/A	TERMINAR LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	17	17	N/A VER INVITACION	15
				02		0.00													
				03															
				04															
				05															
			100.00	01	791,193.47	1,953,209.99	463,606.78			Ing. Arq. Marcos Díaz Carbajal				5,760	INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	18	18	N/A VER INVITACION	16
				02	719,815.38	80.82													
				03	442,201.14														
				04															
				05															
			0.00	01		0.00	1,232,000.00			Ing. Paul M. Martínez G.				N/A	GENERAR VÍNCULOS DE TRABAJO Y COOPERACIÓN CON LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.	N/A	6	N/A	6
				02		0.00													
				03															
				04															
				05															
			100.00	01	185,294.94	504,756.06	0.00			Ing. Arq. Marcos Díaz Carbajal				1,700	INCREMENTAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	N/A	7	N/A	7
				02	265,970.03	100.00													
				03	53,491.08														
				04															
				05															